



## **Pierwsza umowa na wyposażenie nowych żłobków podpisana. Trwają też prace na kolejnych budowach**

2026-03-25

**Realizacja nowych żłobków samorządowych w Krakowie wkracza w kolejny etap. 20 marca Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał pierwszą umowę na dostawę i montaż wyposażenia dla placówki powstającej w ramach programu „Aktywny Maluch”. Dotyczy ona żłobka budowanego przy ul. Działowskiego.**

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., które będzie odpowiedzialne za dostawę oraz montaż wyposażenia. Na realizację umowy wykonawca ma 60 dni od dnia jej podpisania.

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia technologicznego kuchni w nowym żłobku. Elementy wyposażenia trafią do wszystkich pomieszczeń placówki – m.in. sal dla dzieci, pomieszczeń administracyjnych, gabinetu pielęgniarki, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, a także do szatni i łazienek. W ramach zadania wykonawca dostarczy również wyposażenie zaplecza kuchennego, które umożliwi przygotowywanie posiłków na miejscu w budynku. Prace obejmują nie tylko dostawę elementów wyposażenia, ale również ich rozładunek, wniesienie do poszczególnych pomieszczeń oraz montaż i instalację.

Podpisanie umowy na wyposażenie to kolejny etap realizacji inwestycji – równolegle trwają bowiem prace budowlane przy nowych żłobkach w różnych częściach miasta. Jak w poprzednich publikacjach prezentujemy również aktualny stan prac na trzech budowach, które odwiedziliśmy w ostatnich dniach.

**Efekty najlepiej widać na filmie:**

### **Żłobek przy ul. Działowskiego**

Przy ul. Działowskiego powstaje dwukondygnacyjny żłobek samorządowy dla 150 dzieci realizowany w technologii modułowej. Budynek o powierzchni użytkowej około 1 470 m<sup>2</sup> pomieści siedem sal dla dzieci, zaplecze administracyjne oraz w pełni wyposażoną kuchnię umożliwiającą przygotowywanie posiłków na miejscu. W ramach inwestycji powstanie także plac zabaw oraz ogrody deszczowe wspierające retencję wód opadowych.

Na budowie zakończono montaż modułów oraz roboty żelbetowe związane z wykonaniem klatek schodowych. Wykonano również elewację budynku od dachu do poziomu pierwszego piętra. Obiekt został już w całości pokryty pierwszą warstwą farby, a w połowie budynku zakończono montaż ścianek działowych. Wykonane zostały także wylewki. Obecnie prowadzone są prace instalacyjne, obejmujące wentylację, instalacje elektryczne oraz wodne. Rozpoczęły się również roboty związane z realizacją sieci zewnętrznych.



## **Żłobek przy ul. Księcia Józefa**

Przy ul. Księcia Józefa powstaje żłobek samorządowy dla 120 dzieci, realizowany w technologii modułowej wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw, elementami małej architektury oraz parkingiem z wewnętrznym układem komunikacyjnym. Budynek o powierzchni użytkowej 708,7 m<sup>2</sup> pomieści pięć sal dla dzieci, zaplecze administracyjne oraz w pełni wyposażoną kuchnię umożliwiającą przygotowywanie posiłków na miejscu.

Na budowie zakończono montaż konstrukcji budynku oraz wykonano stolarkę zewnętrzną. Dach został przygotowany do montażu pokrycia z blachy. W budynku wykonano wylewki wraz z kompletem ogrzewania podłogowego. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz obiektu, w tym wykonywanie gładzi na ścianach, budowa ścianek działowych oraz montaż instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej.

## **Żłobek przy ul. Wróblowickiej**

Przy ul. Wróblowickiej powstaje dwukondygnacyjny żłobek samorządowy dla 80 dzieci w technologii modułowej wraz z infrastrukturą techniczną, strefą zabaw zewnętrznych oraz układem komunikacyjnym. W budynku przewidziano cztery sale dla dzieci, zaplecze biurowe, szatnię oraz węzeł kuchenny przystosowany do obsługi cateringu zewnętrznego. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 636,24 m<sup>2</sup>.

W budynku prowadzone są zaawansowane prace wykończeniowe. Układane są płytki podłogowe oraz okładziny ścienne w pomieszczeniach sanitarnych. Trwa montaż zabudowy pod instalację klimatyzacji, a kolejnym etapem będzie wykonanie wykładzin podłogowych. Prace elewacyjne znajdują się na końcowym etapie realizacji. Równolegle prowadzone są roboty zewnętrzne, obejmujące układanie kostki brukowej oraz wykonywanie obrzeży chodników.