



Klub kultury Koszykarska - prace wykończeniowe

2023-07-26

Na budowie klubu kultury przy ul. Koszykarskiej (Dzielnica XIII Podgórze) trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Został zakończony montaż pokrycia dachowego. Wykonywane są roboty elewacyjne na zewnątrz, kontynuowane prace drogowe wokół budynku.

Wewnątrz wykonane już zostały wszystkie wylewki, wykonawca rozpoczął malowanie pomieszczeń, układanie płytek w sanitariatach oraz wykańczanie przestrzeni komunikacji.

W najbliższych dniach wykonawca planuje m.in. rozpocząć układanie posadzek w pomieszczeniach, montaż windy, oraz montaż elementów akustycznych we wnętrzach, poprawiających akustykę w salach muzycznych i sali widowiskowej. Na bieżąco wykonywane są roboty branży elektrycznej i sanitarnej.

Budynek nowego klubu kultury będzie się składał z parteru i poddasza użytkowego. Na parterze kameralnego budynku znajdują się sala wielofunkcyjna, pokój matki z dzieckiem, sala widowiskowa o powierzchni ok. 170 m kw. wraz z garderobami, pomieszczenia biurowe, administracyjne oraz węzeł sanitarny.

Na poddaszu budynek będzie posiadał pracownie edukacyjne m.in. muzyczną, komputerową i plastyczną – z zapleczem technicznym. Piwnica przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne oraz szatnię. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Oprócz samego budynku, firma POLBAU Sp. z o.o. będzie miała za zadanie wybudować drogę dojazdową od strony ul. Gumniska.

Wartość kontraktu z firmą POLBAU wynosi blisko 13,3 mln zł. Operatorem nowego klubu kultury będzie Centrum Kultury Podgórze.