



**Magiczny
Kraków**

Budowa Ośrodka Ruczaj postępuje

2023-06-30

Na budowie Ośrodka Ruczaj widać duży rozwój prac. Aktualnie trwają roboty związane z realizacją dwóch podziemnych kondygnacji.

Prace przy budowie Ośrodka Ruczaj postępują. Wykonano już kolumny betonowe pod tzw. posadowienie pośrednie budynku oraz zakończono montaż oczepów na ścianach z grodzic zabezpieczających wykonany wykop. Zamontowano również żuraw na potrzeby budowy.

Obecnie na ukończeniu są prace związane z niwelacją wykopu. Rozpoczęto też układanie tzw. chudego betonu, czyli betonu podkładowego. Równocześnie wykonawca robót firma P.B.P. Łęgprzem sp. z o.o. demontuje naddatki kolumn betonowych do poziomu spodu płyty fundamentowej i przygotowuje stanowiska do statecznych próbnych obciążeń pali testowych. Lokalnie w miejscach, gdzie został już wykonany beton, rozpoczęto roboty zbrojarskie związane z płytą fundamentową.

Na najbliższe dwa miesiące planowane są roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej oraz prace żelbetowe dla ścian kondygnacji -2.