



Magiczny
Kraków

Nowy harmonogram prac dla ulicy Tynieckiej

2025-12-11

Wykonawca budowy chodnika na ul. Tynieckiej przygotował i przekazał do Zarządu Dróg Miasta Krakowa zaktualizowany harmonogram prac. Konieczność jego opracowania wynika z decyzji o przesunięciu planowanego zamknięcia ulicy na przyszłe wakacje - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Pierwotny plan zakładał czasowe zamknięcie ul. Tynieckiej już jesienią tego roku, co umożliwiłoby wykonanie przebudowy przepustu potoku Kostrzeckiego i wcześniejsze zakończenie całej inwestycji. Po wsłuchaniu się w głosy mieszkańców podjęto decyzję o przesunięciu tego etapu na okres wakacyjny, kiedy ruch w okolicy jest mniejszy, a utrudnienia - mniej odczuwalne.

Zmiana kluczowego elementu harmonogramu wymagała od wykonawcy ponownego zaplanowania całego procesu prac oraz - co szczególnie czasochłonne - zabezpieczenia podwykonawców na nowe terminy. Efektem jest m.in. konieczność chwilowego korzystania z nawierzchni, która nie została jeszcze pokryta docelową warstwą asfaltu. Według nowego harmonogramu, o ile warunki pogodowe nie ulegną drastycznemu pogorszeniu, ta sytuacja wkrótce się poprawi.

Obecnie wykonawca realizuje prace przygotowawcze, w tym zbrojenie peronów autobusowych o nawierzchni betonowej (dwa perony od strony autostrady A4 i dwa perony na jezdni północnej od strony ul. Dąbrowa).

10 grudnia zakończono montaż kanału retencyjnego w rejonie ul. Dąbrowa.

Okolo 15 grudnia przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej na okolo 90 proc. zakresu zadania (z wyłączeniem rejonu przepustu na potoku Kostrzeckim). Asfalt ułożony zostanie na całej szerokości jezdni.

Od 25 listopada do okolo 20 grudnia prowadzone będą prace wykończeniowe na chodniku oraz na zjazdach do posesji.

Zgodnie z umową cała inwestycja ma zakończyć się jesienią przyszłego roku, przy czym nowy harmonogram został przygotowany tak, aby w ciągu najbliższych 1-2 miesięcy zakończyć prace generujące największe utrudnienia. Pozwoli to przygotować teren pod zasadnicze roboty zaplanowane na wakacje.